

監査公表第7号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき実施した、中郷公民館新築（建築・機械・電気）工事に係る監査の結果を、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成22年 6月28日

敦賀市監査委員	安	久	彰
同	橋	本	幸夫
同	木	下	章

工 事 監 査 結 果 報 告 書

1 監査対象工事の概要

(1) 建築工事

工事の名称	中郷公民館新築工事
工事の場所	敦賀市羽織町36番1
工事請負金額	269,850,000円
工事期間	平成21年10月1日～平成22年7月30日
工事請負業者	株式会社 塩浜工業 代表取締役 塩浜 郁広
設計業務委託業者	(株)エイコー技術コンサルタント
工事概要	鉄筋コンクリート造（ホールは鉄骨鉄筋コンクリート造） 2階建て 延床面積 1,082㎡ 1F ホール（ステージ付）・事務室・研修室・小会議室・ 和室2室・湯沸室 2F 大会議室・調理実習室 設備 車椅子対応エレベーター
工事進捗状況	進捗率59.2%（計画58.7%） (平成22年4月30日現在)
所 管 課	建設部住宅政策課

(2) 機械設備工事

工事の名称	中郷公民館新築機械工事
工事の場所	敦賀市羽織町36番1
工事請負金額	44,730,000円
工事期間	平成21年10月1日～平成22年7月30日
工事請負業者	株式会社 サン設備
設計業務委託業者	アクト設計
工事概要	鉄筋コンクリート造（ホールは鉄骨鉄筋コンクリート造）2階建て 延床面積 1,082㎡の機械設備工事
工事進捗状況	進捗率37.5%（計画37.2%） (平成22年4月30日現在)
所 管 課	建設部住宅政策課

(3) 電気設備工事

工事の名称	中郷公民館新築電気工事
工事の場所	敦賀市羽織町36番1
工事請負金額	31,605,000円
工事期間	平成21年10月1日～平成22年7月30日
工事請負業者	有限会社 宇野電気商会
設計業務委託業者	アクト設計
工事概要	鉄筋コンクリート造（ホールは鉄骨鉄筋コンクリート造）2階建て 延床面積 1,082㎡の電気設備工事
工事進捗状況	進捗率18.6%（計画17.6%） (平成22年4月30日現在)
所 管 課	建設部住宅政策課

2 監査実施日

平成22年5月14日

3 監査の方法等

中郷公民館新築（建築・機械・電気）工事について、設計、施工、監理等が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて関係書類を調査するとともに、建設部技監及び住宅政策課工事担当職員から説明を受けた後、工事現場の实地調査を行った。

なお、この監査の実施にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、協同組合総合技術士連合との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士の派遣を求めて行った。

4 監査の結果

設計図書の作成、工事の施工及び施工の監理等については、「協同組合総合技術士連合」から提出された公共工事技術調査報告書を総合的に検討した結果、概ね適正に実施されていた。

なお、建築工事における技術士の所見として、次の指導を受けた。

1. 建築構造設計図の中の配筋標準図の古い年度のものが有り差し替えするよう指導を受けた。
2. 換気設備工事関係の施工・配置図がファイルから抜けており、即時書類提示ができるよう書類整理をするよう指導を受けた。

また、軽易な事項については、その都度関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。