

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年9月5日

計画の名称	敦賀市「清らかな水環境の再生」計画		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)	交付対象	敦賀市
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）	①下水道による都市浸水対策達成率を81%（H23）から100%（H27）に増加させる。 ②下水道処理人口普及率を75%（H23）から80%（H27）に増加させる。 ③H24末までに改築が必要となる処理場施設の改築率を100%にする。 ④H26末までに増設が必要となる処理場施設の増設率を100%にする。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
①下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（583ha）	81%	90%	100%	
②下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（67,982人）	75%	77%	80%	
③H24末までに改築が必要となる処理場施設の改築率 改築済み処理場施設数（箇所）／H24末までに改築が必要な処理場施設数（3箇所）	0%	100%	100%	
④H26末までに増設が必要となる処理場施設の増設率 増設済み処理場施設数（箇所）／H26末までに増設が必要な処理場施設数（1箇所）	0%	50%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	2,647百万円	A	2,647百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
敦賀市において評価を実施	事業完了後 公表の方法 敦賀市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												全体事業費 (百万円)	備考				
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	敦賀市	直接	-	雨水	新設	舞崎幹線外（浸水対策）	雨水管φ1,700×1,700mm L=1km	敦賀市						358	
1-A1-2	下水道	一般	敦賀市	直接	-	汚水	新設	中央幹線外（未普及対策）	汚水管φ200mm L=15km	敦賀市						1,573	
1-A1-3	下水道	一般	敦賀市	直接	-	処理場	改築	天筒浄化センター	水処理・汚泥処理施設の改築	敦賀市						625	
1-A1-4	下水道	一般	敦賀市	直接	-	処理場	新設	天筒浄化センター施設増設	水処理・汚泥処理施設の増設	敦賀市						90	
											合計					2,647	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
										合計					0.0	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
										合計					0.0	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水対策事業、未普及対策事業及び目標年度までに必要となる処理場施設の改築・増設を実施したことで、公共用水域の水質保全に寄与することができた。											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標① 下水道による都市浸水対策 達成率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の予定どおり事業を進めることができた。
		最終実績値	100%		
	指標② 下水道処理人口普及率	最終目標値	80%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の予定どおり事業を進めることができた。
		最終実績値	80%		
	指標③ H24末までに改築が必要とな る処理場施設の改築率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の予定どおり事業を進めることができた。
		最終実績値	100%		
指標④ H26末までに増設が必要とな る処理場施設の増設率	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の予定どおり事業を進めることができた。	
	最終実績値	100%			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	-											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 特記事項(今後の方針等)

今後も計画的かつ効率的に事業を進め、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に努めていく。												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の名称 敦賀市「清らかな水環境の再生」計画

計画の期間 平成23年度～平成27年度（5年間）

交付対象 敦賀市

敦賀市公共下水道事業（雨水）計画図

