

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間 | 事業実施期間 |
|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 敦賀市 | 敦賀市 | H22. 4. 1～H27. 3. 31 | H22. 4. 1～H27. 3. 31 |

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

| 指 標 | 現状 (割合※1) (平成 年度) | 目標 (割合※1) (平成 年度) A | 実績 (割合※1) (平成 年度) B | 実績B /目標A | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| 排出量 | 事業系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 事業所当たりの排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 家庭系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 人当たりの排出量 | kg/人 | kg/人 (%) | kg/人 (%) | % |
| 合 計 事業系家庭系総排出量合計 | t | t (%) | t (%) | % | |
| 再生利用量 | 直接資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| | 総資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| 熱回収量 | 熱回収量 (年間の発電電力量) | MWh | MWh | MWh | |
| 減量化量 | 中間処理による減量化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| 最終処分量 | 埋立最終処分量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

| 指 標 | 現 状 (平成20年度) | 目 標 (平成27年度) A | 実 績 (平成27年度) B | 実績B /目標A | |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
| 総人口 | 68,783 | 68,358 | 66,837 | — | |
| 公共下水道 | 汚水衛生処理人口 | 44,693 | 51,160 | 54,340 | 100.7% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 65.0 % | 74.8 % | 81.3 % | 108.6% |
| 集落排水施設等 | 汚水衛生処理人口 | 1,787 | 3,534 | 2,612 | 73.9% |

| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 2.6 % | 5.2 % | 3.9 % | 75.0% |
| 合併処理浄化槽等 | 汚水衛生処理人口 | 3,033 | 4,214 | 3,316 | 78.7% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 4.4 % | 6.2 % | 5.0 % | 80.6% |
| 未処理人口 | 汚水衛生未処理人口 | 19,270 | 9,450 | 6,569 | 69.5% |

2 各施策の実施状況

| 施策種別 | 事業番号 | 施策の名称等 | 実施主体 | 施策の概要 | 事業実施期間 (事業計画期間) | 施策の実績 |
|-------------------|------|-----------|------|---|--------------------|--|
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの | | | | | | |
| 処理体制の構築、変更に関するもの | | | | | | |
| 処理施設の整備に関するもの | | 合併処理浄化槽整備 | 敦賀市 | 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するとともに、快適な環境づくりの推進に資するため対象区域の専用住宅に浄化槽を設置するものに補助金を交付する。 | 平成22年度～ 平成26年度 | 浄化槽設置基数 223基 平成22年度 37基 平成23年度 49基 平成24年度 46基 平成25年度 45基 平成26年度 46基 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 施設整備に係る計画支援に関するもの | | | | | | |
| その他 | | | | | | |

3 目標の達成状況に関する評価

平成22年度から平成26年度までの浄化槽設置基数の目標を250基としていたが、223基と目標を下回る実績となった。また、集落排水施設処理人口が目標を下回る伸びとなったが 公共下水道処理人口が目標を上回る実績となったことから、敦賀市の汚水衛生未処理人口の減少につながった。

(都道府県知事の所見)

浄化槽設置整備事業については、整備計画基数の250基に対して整備実績が223基と、計画を下回っているが、汚水衛生未処理人口は19,270人から6,569人まで減少しており、目標を大きく達成している。今後も継続した取り組みにより、汚水衛生未処理人口の解消が期待される。